

IZHODIŠČNI TP				POSTOPEK PRIPRAVE DPN												Date: Sre 17.6.20
ID		Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	bvica 2, 201	olovica 1, 202	olovica 2, 202	olovica 1, 202	olovica 2, 202	olovica 1, 202	olovica 2, 202	olovica 1, 202	olovica 2, 202	
1		POBUDA	214 dnevi	Sre 14.8.19	Pon 8.6.20											
2		POBUDA	67 dnevi	Sre 14.8.19	Čet 14.11.19											
3		Prejem pobude	59 dnevi	Sre 14.8.19	Pon 4.11.19											
4		Preveritev popolnosti in utemeljenosti pobude	4 dnevi	Sre 14.8.19	Pon 19.8.19											
5		Dopolnitev pobude	55 dnevi	Tor 20.8.19	Pon 4.11.19	4										
6		Prejem usklajene pobude	2 dnevi	Tor 5.11.19	Sre 6.11.19	5										
7		Preveritev popolnosti in utemeljenosti pobude	4 dnevi	Čet 7.11.19	Tor 12.11.19	6										
8		Objava pobude ter NSJ in ČN v PIS	2 dnevi	Sre 13.11.19	Čet 14.11.19	7										
9		PRIDOBITEV SMERNIC NUP, MNENJ JAVNOSTI, ODLOČBE O CPVO	134 dnevi	Sre 13.11.19	Pon 18.5.20											
10		Posredovanje vseh vlog in objava javnega naznanila	2 dnevi	Sre 13.11.19	Čet 14.11.19	7										
11		Pridobitev mnenj javnosti	23 dnevi	Čet 14.11.19	Tor 17.12.19											
12		Pridobitev mnenj javnosti	30	Čet 14.11.19	Sob 14.12.19	8										
13		Posredovanje mnenj javnosti pobudniku, investitorju in izdelovalcu	3	Sob 14.12.19	Tor 17.12.19	12										
14		Pridobitev smernic, usmeritev, podatkov NUP	95 dnevi	Pet 15.11.19	Čet 26.3.20											
15		Pridobitev smernic, usmeritev, podatkov NUP	67 dnevi	Pet 15.11.19	Pon 17.2.20	10										
16		Posredovanje smernic pobudniku, investitorju in izdelovalcu	30	Sob 18.1.20	Pon 17.2.20	15ZZ										
17		Pridobitev odločbe o CPVO	87 dnevi	Pet 15.11.19	Pon 16.3.20	10										
18		Pridobitev popravljene odločbe o CPVO	8 dnevi	Tor 17.3.20	Čet 26.3.20	17										
19		Izdelava elaborata analize smernic (AS)	13 dnevi	Pet 27.3.20	Tor 14.4.20	16;12;18										
20		Priprava predloga časovnega načrta (ČN)	21 dnevi	Sre 15.4.20	Sre 13.5.20	19										
21		Vsebinska uskladitev ČN s pobudnikom	2 dnevi	Čet 14.5.20	Pet 15.5.20	20										
22		Objava ČN, NSJ IN AS v PIS	3	Pet 15.5.20	Pon 18.5.20	21										
23		SPREJEM SKLEPA O IZVEDBI DP načrtovanja	52 dnevi	Pet 27.3.20	Pon 8.6.20											
24		Priprava osnutka sklepa o izvedbi DPN	2 dnevi	Pet 27.3.20	Pon 30.3.20	18										
25		Vsebinska uskladitev sklepa z investitorjem in s pobudnikom	7 dnevi	Tor 31.3.20	Sre 8.4.20	24										
26		Priprava gradiva za vlado	9 dnevi	Čet 9.4.20	Tor 21.4.20	25										
27		Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14 dnevi	Sre 22.4.20	Pon 11.5.20	26										
28		Ponovno medresorsko usklajevanje s SVZ	3 dnevi	Tor 12.5.20	Čet 14.5.20	27										
29		Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	5 dnevi	Pet 15.5.20	Čet 21.5.20	28										
30		Odbor Vlade RS za gospodarstvo	1	Pon 1.6.20	Tor 2.6.20	29ZZ+8 dnevi										
31		Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	1	Tor 2.6.20	Sre 3.6.20	30										
32		Seja Vlade RS - sprejem sklepa o izvedbi DP načrtovanja	2 dnevi	Sre 3.6.20	Čet 4.6.20	30										
33		Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	2 dnevi	Pet 5.6.20	Pon 8.6.20	32										
34		Objava sklepa v PIS	2 dnevi	Pet 5.6.20	Pon 8.6.20	32										
35		ŠTUDIJA VARIANT	519 dnevi	Sre 27.5.20	Pon 23.5.22											
36		IZBOR IZDELOVALCEV	95 dnevi	Sre 27.5.20	Tor 6.10.20	32KZ-7 dnevi										
37		IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT (ŠV)	135 dnevi	Sre 7.10.20	Tor 13.4.21											
38		Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidik)	60 dnevi	Sre 7.10.20	Tor 29.12.20	36										
39		Izdelava ekonomskega elaborata (ekonomski vidik)	60 dnevi	Sre 18.11.20	Tor 9.2.21	38KZ-30 dnevi										
40		Izdelava razvojno-urbanističnega elaborata (prostorski vidik)	60 dnevi	Sre 30.12.20	Tor 23.3.21	38										
41		Izdelava okoljskega elaborata (varstveni vidik) ali OP	75 dnevi	Sre 30.12.20	Tor 13.4.21	38										
42		Izdelava hidroloških raziskav in analiz	75 dnevi	Sre 30.12.20	Tor 13.4.21	38										
43		Izdelava elaborata EMS + hrup	60 dnevi	Sre 30.12.20	Tor 23.3.21	38										
44		Predhodne arheološke raziskave	60 dnevi	Sre 30.12.20	Tor 23.3.21	38										

[illegible]

[illegible]